

Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Ржаксинского района  
Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства  
Ржаксинского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»  
за период январь- декабрь 2016 г.  
(нарастающим итогом с начала года)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района	Выполнены работы по содержанию автодорог общего пользования. Протяжённость обслуживаемых автодорог. Км.	238,2	238,2	
2	Обеспечение условий для развития транспортного комплекса Ржаксинского района	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района	Сумма субсидий	2744,3	2744,3	
3	Внедрение автомобильного транспорта на газомоторном топливе	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района	Оплачены счета по договорам финансовой аренды (лизинга)	12	12	

## ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников  
на реализацию муниципальной программы Ржаксинского района Тамбовской области  
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»  
за период январь – декабрь 2016 г.  
(нарастающим итогом с начала года)

Начало таблицы, см. окончание.

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2016 год					Предусмотрено бюджетом на 2016 г.				
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	местн. бюджет ы	внебюд- жетные		фед. бюджет	обл. бюджет	местн. бюджет ы	внебюд - жетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	16652,3	-	10080,8	6571,5	-	16652,3	-	10080,8	6571,5	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие	16652,3	-	10080,8	6571,5	-	16652,3	-	10080,8	6571,5	-
2	Обеспечение условий для развития транспортного комплекса Ржаксинского района	Всего	2744,3	-	2150,8	593,5	-	2744,3	-	2150,8	593,5	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие	2744,3	-	2150,8	593,5	-	2744,3	-	2150,8	593,5	-
3	Внедрение автомобильного транспорта на газомоторном топливе	Всего	776,5	-	528,0	248,5	-	776,5	-	528,0	248,5	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие	776,5	-	528,0	248,5	-	776,5	-	528,0	248,5	-
	Всего по Программе	Всего	20173,1	0	12759,6	7413,5	0	20173,1	0	12759,6	7413,5	0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие	20173,1	0	12759,6	7413,5	0	20173,1	0	12759,6	7413,5	0

Окончание таблицы, см. начало.

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д.					
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:				
				фед. бюдже т	обл. бюджет	местн. бюджет ы	внебюд- жетные		фед. бюдже т	обл. бюджет	местн. бюджет ы	внебюд- жетные	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	15414,5	0	10080,8	5333,7	0	7	0	0	19	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	15414,5	0	10080,8	5333,7	0	7	0	0	19	0	
2	Обеспечение условий для развития транспортного комплекса Ржаксинского района	Всего	2744,3	0	2150,8	593,5	0	0	0	0	0	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	2744,3	0	2150,8	593,5	0	0	0	0	0	0	0
3	Внедрение автомобильного транспорта на газомоторном топливе	Всего	776,5	0	528,0	248,5	0	0	0	0	0	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	776,5	0	528,0	248,5	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по Программе	Всего	18935,3	0	12759,6	6175,7	0	6	0	0	17	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	18935,3	0	12759,6	6175,7	0	6	0	0	17	0	

Ответственный исполнитель: Булгаков Е. В.

Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Ржаксинского района  
Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы Ржаксинского района  
Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского  
района Тамбовской области на 2014-2020 годы»  
за 2016 г.

№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Ржаксинского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшест вующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Ржаксинского района Тамбовской «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»						
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	60	60	60	
2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	0,5	2	0,5	Не включены объекты с подготовленной документацией по ремонту в областную программу
3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	Км.	1,2	13,0	1,2	Не включены объекты с подготовленной документацией по ремонту в областную программу

Ответственный исполнитель: Булгаков Е. В.